



Decreto del Direttore Generale 2025

Oggetto: Lavori di bonifica dell'area del nuovo edificio Polifunzionale a servizio del Campus Scientifico di via Torino: lavori di rimozione e smaltimento rifiuti. Assestamento finale del QEG, rilevazione economia e ridestinazione ad altri interventi.

CUP: H72G19000330005 (bonifica edificio polifunzionale);

CUP: H79H12000240005 – **CIG:** 7704014179 (EPSILON lavori);

CUP: H72B22003740005 (Palazzo Rio Nuovo);

CUP: H75B18001600005 - (LABFRIGODELTA). **CIG:** 8999250009 (lavori); **CIG** Z5124A2EF7 (professionisti).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI: il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di seguito anche solo Codice;

l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

RICHIAMATI: lo Statuto di Ateneo;

il Codice etico e di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia adottato con Decreto Rettoriale n. 1116 del 05/11/2019 e modificato con D.R. n. 765 del 29/06/2023;

la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza inserita (ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato dall'Università con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31 Gennaio 2025;

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 255 del 04/04/2019 ed entrato in vigore l'11/04/2019;

il Decreto del Direttore Generale n. 33/2025 prot. n. 17602 del 20.01.2025 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi – esercizio 2025 e in particolare l'allegato 4 che definisce le modalità di utilizzo del budget;

il Decreto del Direttore Generale n. 173/2025 prot. n. 71983 del 27.02.2025 che formalizza l'articolazione funzionale dell'Area Servizi Immobiliari ed Edilizia;

il Decreto del Direttore Generale n. 409/2018, prot. n. 32869 del 07/06/2018 di "Organizzazione – Individuazione dei poteri di sottoscrizione" così come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 346/2024 prot. 101273 del 30/04/2024;

PREMESSO

che:

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 197/2020 del 18.12.2020 è stato inserito l'intervento di bonifica dell'area per la realizzazione del nuovo edificio Polifunzionale a servizio del Campus Scientifico di via Torino n. 155 a Mestre (VE) per un importo complessivo del Quadro Economico Generale di € 975.000,00;
- l'intervento risulta inserito nel programma triennale dei lavori 2021-2023 – piano annuale 2021, e confermato con Delibera n. 192/2023 del 15.12.2023 nel programma triennale 2024-2026 - piano annuale 2024 (Codice Unico d'Intervento L80007720271202000005) - R.U.P. ing. Diego Spolaor;
- che a seguito di ulteriori indagini in sito si è manifestata l'esigenza di estendere l'area di intervento e di conseguenza si è reso necessario integrare le risorse economiche precedentemente stanziate - pari a € 975.000,00 - con ulteriori € 200.000,00 per un importo complessivo aggiornato a € 1.175.000,00 così come risulta dal Decreto del Direttore Generale n. 78/2024 prot. n. 34643 del 01.02.2024 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi – esercizio 2024 (progetto

ASIA.VTORINO.EDPOLIFUNZ.BONIFICA, voce COAN AA.01.01.04. "Immobilizz immat in corso e acconti");

VISTO che con Decreto del Direttore Generale rep. n° 306 prot. 91346 dell'11/04/2024 è stata autorizzata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento dei "lavori di bonifica dell'area del nuovo edificio Polifunzionale a servizio del Campus Scientifico di via Torino: lavori di rimozione e smaltimento rifiuti" ed la relativa documentazione di gara, per un importo a base d'asta pari ad € 856.622,70 (oltre ad IVA 10%), di cui € 20.018,99 (oltre ad IVA 10%) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con criterio di aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 comma 1 del su citato D.Lgs n. 36/2023;

VISTO che con Decreto del Direttore Generale rep. n° 382 prot. 106260 del 10/05/2024:

- i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, fatte salve le verifiche di legge, alla ditta Eureka s.r.l. che ha offerto un ribasso pari al 27,90% sull'importo dei lavori a base d'asta;
- è stata autorizzata la spesa per un importo di € 623.210,26 + IVA (10%), pari a complessivi € 685.531,29 a favore della ditta Eureka s.r.l., con sede legale in Via Colombara n. 125/M-N-O, 30175 Venezia-Marghera, C.F. - P.IVA 02915980276, a valere sui fondi della UA.A.AC.ASIA, progetto ASIA.VTORINO.EDPOLIFUNZ.BONIFICA, voce COAN A.A.01.01.04. "Immobilizz immat. in corso e acconti" dell'esercizio 2024;

VISTO che il contratto per i lavori è stato stipulato in data 07/08/2024 con rep. n. 2049;

VISTO che con Decreto del Direttore Generale rep. n° 793 prot. 248817 del 28/10/2024 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n° 1, per un maggiore importo pari ad € 34.627,72 + IVA (10%), ed un importo contrattuale dei lavori aggiornato in € 657.837,98 + IVA (10%) per complessivi € 723.621,78 di cui € 20.018,99 + IVA 10% di oneri per la sicurezza;

VISTO che con Decreto del Direttore Generale rep. n° 846 prot. 262234 del 15/11/2024 è stato assestato il Quadro Economico Generale dell'intervento, con riduzione della spesa complessiva di € 100.000,00, per un importo complessivo aggiornato del quadro pari ad € 1.075.000,00, a valere sul progetto ASIA.VTORINO.EDPOLIFUNZ.BONIFICA, voce COAN A.A.01.01.04. "Immobilizz immat. In corso e acconti" dell'esercizio 2024;

VISTO che i lavori di bonifica dell'area di realizzazione del nuovo edificio Polifunzionale sono stati completati e positivamente collaudati con certificato di regolare esecuzione rep. 344 prot. 274303 del 05/12/2024;

VISTO quanto previsto dall'art. 3 del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, emanato con Decreto Rettoriale n. 883 del 27/08/2019 e modificato con Decreto Rettoriale n. 1087 del 13/12/2022 in vigore dal 20/12/2022;

TENUTO CONTO che nel QEG assestato al 15/11/2024 alla voce b7 - "*Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza, incentivi art. 45 D. Lgs. 36/2023*" era stata prevista una somma complessiva di € 60.000,00 e che, ai sensi dell'art. 5 del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, emanato con Decreto Rettoriale n. 883 del 27/08/2019, in vigore dal 03/09/2019 e modificato con D.R. n. 1087 del 13/12/2022 in vigore dal 20/12/2022, la quota incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.10 va esattamente quantificata;

VISTO che per la realizzazione dei lavori in oggetto, l'importo a base di gara è pari ad € 856.622,70 e che conseguentemente l'accantonamento di cui all'art. 5 del regolamento suddetto è pari ad € 17.025,83 a valere sui fondi della UA.A.AC.ASIA, progetto ASIA.VTORINO.EDPOLIFUNZ.BONIFICA, voce COAN A.A.01.01.04. "Immobilizz immat. In corso e acconti" dell'esercizio 2025; la formalizzazione della costituzione del gruppo di lavoro sarà oggetto di separato provvedimento;

VISTO che con:

- Decreto del Direttore Generale n° 850 prot. 203327 del 06.09.2023 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto del servizio di redazione del progetto esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento

sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di bonifica dell'area per la realizzazione del nuovo edificio Nuovo Edificio Polifunzionale presso il Campus Scientifico in via Torino n° 155 a Mestre (VE), alla società Desam Ingegneria e Ambiente S.r.l. con sede legale in Mogliano Veneto (TV) via Giovanni Girardini n. 13 Codice Fiscale e Partita IVA 03371080262, per l'importo di € 37.600,00 (oltre Inarcassa 4% e IVA 22%) per complessivi € 47.706,88;

- Determinazione Dirigenziale rep. 1730 prot. 115915 del 07/05/2025 è stato approvato l'adeguamento dei compensi per il servizio di direzione dei lavori in oggetto per la redazione della perizia n° 1, della direzione dei lavori, del coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, della redazione del certificato di regolare esecuzione e per le attività di campionamento e analisi fondo e pareti scavo relative ai lavori in oggetto, in relazione alle effettive prestazioni eseguite, così come rideterminato dal RUP per un importo di € 9.039,60 oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%), pari a complessivi € 11.469,44;

CONSIDERATO che gli interventi in oggetto sono conclusi e le somme da liquidare sono state tutte pagate ad eccezione degli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016), e che le economie ammontano a complessivi **€ 212.989,73** (al netto del suddetto accantonamento ex art. 45 D.Lgs. 36/2023);

TENUTO CONTO che l'importo delle sopraindicate economie (€ 212.989,73) può essere ridestinato per le necessità emerse con riferimento ai seguenti interventi edilizi dell'Ateneo:

- Realizzazione dell'edificio Epsilon (CUP: H79H12000240005 – CIG: 7704014179): a seguito del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20/12/2024 (pubblicato sulla GURI del 04/01/2025), avente ad oggetto *"Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, recante: "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi", come rettificato dal decreto 7 dicembre 2021"*, ed alla istanza di compensazione presentata dall'impresa esecutrice dei lavori, Vittadello S.p.A. ns. prot. 17525 del 20/01/2025, per un importo di € 46.942,89 + IVA (10%), così come verificato e confermato dal Direttore dei Lavori con nota ns. prot. 71702 del 27/02/2025, considerato che il Quadro Economico Generale dell'intervento è stato chiuso con Decreto del Direttore Generale rep. 796 prot. 251833 del 31/10/2024, si rende necessario autorizzare la somma complessiva di **€ 51.637,18** (IVA 10% inclusa) a favore della suddetta impresa esecutrice per la successiva liquidazione delle somme spettanti;
- Palazzo Rio Nuovo - Dorsoduro 3488/U Venezia - Opere di miglioramento della resistenza al sisma, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e funzionalizzazione della sede (CUP: H72B22003740005): essendo in fase conclusiva l'attività di verifica e di validazione del progetto esecutivo, ed essendo necessario integrare il Quadro Economico Generale dell'intervento per tenere conto dell'incremento dell'importo dei lavori così come risultante dal progetto esecutivo, è stato approvato l'incremento del QEG con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 161/2025 del 30/10/2025; parte dell'integrazione può essere finanziata con il trasferimento della somma di € 122.501,62 dal progetto ASIA.VTORINO.EDPOLIFUNZ.BONIFICA – Voce COAN A.A.01.01.04 "Immobilizz. Immat. in corso e acconti" dell'esercizio 2025;
- Opere di modifica dei laboratori al piano terzo con creazione nuova cella frigo edificio Delta, Campus Scientifico in via Torino a Mestre (CUP: H75B18001600005):
 - o LAVORI - (CUP: H75B18001600005 - CIG: 8999250009): a seguito della quantificazione finale delle somme dovute per adeguamento prezzi secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 01/07/2022 n. 91, pari ad € 20.660,27 + IVA (22%), considerato che nel Quadro Economico Generale dell'intervento non vi sono somme disponibili, si rende necessario impegnare la somma complessiva di **€ 25.205,53** (IVA 22% inclusa) a favore della impresa esecutrice Limes S.r.l., con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via Nievo n° 7, Codice Fiscale e P. IVA 00187060249, per la successiva liquidazione delle somme spettanti;

- o *Servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione delle modifiche dei laboratori al piano terzo presso l'edificio Delta del Campus Scientifico in via Torino per la creazione di una nuova cella frigo (CUP: H75B18001600005 - CIG Z5124A2EF7)*, affidato allo studio GAIA TEC s.r.l., con sede legale in Via Marco Polo n° 19/A, 35020 – Albignasego (PD), Codice Fiscale e P.IVA 04097710281, dovendo procedere con l'adeguamento finale dei compensi spettanti per il riconoscimento del maggiore importo delle opere dirette, della redazione delle perizie di variante e della contabilità per l'adeguamento prezzi di cui al punto precedente, quantificato in complessivi € 13.645,40 (imponibile previdenziale € 10.754,57 + Inarcassa (4%) + IVA (22%), e considerato che nel Quadro Economico Generale dell'intervento non vi sono somme disponibili, si rende necessario impegnare la somma complessiva di **€ 13.645,40** (Inarcassa ed IVA incluse) a favore del sopracitato studio GAIA TEC s.r.l. per la successiva liquidazione delle somme spettanti;

VERIFICATO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 Di quantificare in **€ 17.025,83** quale accantonamento di cui all'art. 5 del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, emanato con Decreto Rettorale n. 883 del 27/08/2019, in vigore dal 03/09/2019 e modificato con D.R. n. 1087 del 13/12/2022 in vigore dal 20/12/2022, per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.10, già prevista all'interno delle somme alla voce b₇ del QEG di progetto e a valere sui fondi della UA.A.AC.ASIA, progetto ASIA.VTORINO.EDPOLIFUNZ.BONIFICA, voce COAN A.A.01.01.04. "Immobilizz immat. In corso e acconti" dell'esercizio 2025; la formalizzazione della costituzione del gruppo di lavoro sarà oggetto di separato provvedimento.

Art. 2 Di approvare l'assestamento finale del QEG dell'intervento di bonifica dell'area del nuovo edificio Polifunzionale a servizio del Campus Scientifico di via Torino: lavori di rimozione e smaltimento rifiuti – CUP: **H72G19000330005** (allegato 1) che da un importo di € 1.075.000,00 viene ridotto a € 862.010,27 con rilevazione di un'economia di spesa pari a **€ 212.989,73**.

Art. 3 Di rilevare un'economia di spesa sul QEG delle opere di bonifica del polifunzionale di una somma di **€ 212.989,73** che può essere destinata ai seguenti interventi edilizi di Ateneo:

a) "Realizzazione dell'edificio Epsilon (CUP: H79H12000240005 – CIG: 7704014179)": per la compensazione prezzi di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20/12/2024 (pubblicato sulla GURI del 04/01/2025) a favore di Vittadello S.p.A., via L. Pierobon 46, 35010 Limena (PD), C.F. e P.IVA 05294220289 con storno di **€ 51.637,18** (€ 46.942,89 di imponibile + € 4.694,29 di IVA 10%):

- dal progetto contabile ASIA.VTORINO.EDPOLIFUNZ.BONIFICA, voce COAN A.A.01.01.04. "Immobilizz immat. In corso e acconti" dell'esercizio 2025
- a favore del progetto contabile ASIA.VTORINOEDE, voce COAN A.A.01.01.03.01 "Migliorie su beni di terzi in concess da amm.ni" dell'esercizio 2025;

Per effetto di tale integrazione il costo complessivo dell'opera relativa alla realizzazione dell'Epsilon, il cui QEG è stato assestato con Decreto del Direttore Generale rep. 796 prot. 251833 del 31/10/2024, da € 15.089.393,59 passa a € 15.141.030,77.

L'autorizzazione della spesa sarà oggetto di separato provvedimento e potrà essere liquidata a seguito di emissione di Certificato di Pagamento e ricevimento di fattura elettronica.

b) "Palazzo Rio Nuovo - Dorsoduro 3488/U Venezia - Opere di miglioramento della resistenza al sisma, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e funzionalizzazione della sede (CUP: H72B22003740005)": dato che è in fase conclusiva l'attività di verifica e di validazione del progetto esecutivo che evidenzia un incremento dell'importo dei lavori con conseguente incremento del QEG – oggetto di approvazione del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 161/2025 del 30/10/2025 - l'importo di **€ 122.501,62** [di cui alla scrittura anticipata n. 69089 del 15/10/2025] va stornato:

- dal progetto contabile ASIA.VTORINO.EDPOLIFUNZ.BONIFICA, voce COAN A.A.01.01.04. "Immobilizz immat. In corso e acconti" dell'esercizio 2025;
- a favore del progetto contabile "ASIA.PALAZZORIONUOVO_MANUTSTR", voce COAN A.A.01.02.07.01 "immobilizz. mat. In corso e acc." dell'esercizio 2025.

c) Opere di modifica dei laboratori al piano terzo con creazione nuova cella frigo edificio Delta, Campus Scientifico in via Torino a Mestre (CUP: H75B18001600005):

- I. LAVORI (CUP: H75B18001600005 - CIG: 8999250009): per adeguamento prezzi secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 01/07/2022 n. 91, a favore di Limes S.r.l., con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via Nievo n° 7, Codice Fiscale e P. IVA 00187060249, l'importo di € **25.205,53** (€ 20.660,27 di imponibile + € 4.545,26 di IVA) va stornato:
- dal progetto contabile ASIA.VTORINO.EDPOLIFUNZ.BONIFICA, voce COAN A.A.01.01.04. "Immobilizz immat. In corso e acconti" dell'esercizio 2025;
 - a favore del progetto contabile ASIA.LABFRIGODELTA, voce COAN A.A.01.01.03.01 "Migliorie su beni di terzi in concess da amm.ni" dell'esercizio 2025;

L'autorizzazione della spesa, così come l'assestamento del QEG con incremento della spesa, sarà oggetto di separato provvedimento e potrà essere liquidata a seguito di emissione di Certificato di Pagamento e ricevimento di fattura elettronica.

- II. Servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione (CUP: H75B18001600005 - CIG Z5124A2EF7): per il riconoscimento del maggiore importo delle opere dirette, della redazione delle perizie di variante e della contabilità per l'adeguamento prezzi, a favore di GAIA TEC s.r.l., con sede legale in Via Marco Polo n° 19/A, 35020 – Albignasego (PD), Codice Fiscale e P.IVA 04097710281, l'importo di € **13.645,40** (imponibile previdenziale € 10.754,57 + Inarcassa 4% + IVA 22%) va stornato:

- dal progetto contabile ASIA.VTORINO.EDPOLIFUNZ.BONIFICA, voce COAN A.A.01.01.04. "Immobilizz immat. In corso e acconti" dell'esercizio 2025;
- a favore del progetto contabile ASIA.LABFRIGODELTA, voce COAN A.A.01.01.03.01 "Migliorie su beni di terzi in concess da amm.ni" dell'esercizio 2025;

L'autorizzazione della spesa, così come l'assestamento del QEG con incremento della spesa, sarà oggetto di separato provvedimento e potrà essere liquidata a seguito di ricevimento di fattura elettronica.

Art. 4 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di legge.

Allegato 1): QEG bonifica polifunzionale assestato in diminuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriele Rizzetto

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ing. Diego Spolaor

VISTO: IL DIRIGENTE ASIE
Ing. Laura Dal Monte

BONIFICA DELL'AREA DEL NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL CAMPUS
SCIENTIFICO DI VIA TORINO: LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI
CUP: H72G19000330005

QUADRO ECONOMICO GENERALE

		D.D.G. rep n. 846 prot. 262234 del 15/11/2024 Assestam. per trasf. fondi QEG	D.D.G. Assestam. per trasf. fondi QEG	
A)	LAVORI	Importo	Importo	Differenza
a.1	Lavori	€ 637.818,99	€ 637.818,99	€ 0,00
a.2	Oneri sicurezza	€ 20.018,99	€ 20.018,99	€ 0,00
	Sommano	€ 657.837,98	€ 657.837,98	€ 0,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.2	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.4	Imprevisti	€ 158.212,65	€ 0,00	-€ 158.212,65
b.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00	€ 0,00
b.6	Accantonamento (art. 60 D.Lgs 36/2023)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
b.7	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza, incentivi art. 45 D. Lgs. 36/2023 (*)	€ 60.000,00	€ 42.974,17	-€ 17.025,83
b.7a	Accantonamento incentivi art. 45 D. Lgs. 36/2023 (*)	€ 0,00	€ 17.025,83	€ 17.025,83
b.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione (oneri per validazione progetto)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.10	Spese per pubblicità	€ 15.000,00	€ 0,00	-€ 15.000,00
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo	€ 20.000,00	€ 18.862,88	-€ 1.137,12
b.12	Arredi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.13	Accantonamento fondo salva-opere (art. 47, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.)	€ 1.167,06	€ 1.167,06	€ 0,00
b.14	IVA e oneri per cassa di previdenza	€ 128.782,31	€ 90.142,35	-€ 38.639,96
	Sommano	€ 417.162,02	€ 204.172,29	-€ 212.989,73
	TOTALE	€ 1.075.000,00	€ 862.010,27	-€ 212.989,73

(*) Con l'assestamento del QEG viene dato evidenza dell'accantonamento per incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 con esplicitazione nella nuova riga b.7a